

## Дополнительное соглашение № 10

к Государственному контракту №18-ГК/08 от 16.12.2008 года на выполнение комплекса работ по инвестиционному проекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км». I этап. Подготовка территории строительства. Вырубка леса, снос сооружений

г. Москва

«10» июня 2011 г.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги», в лице первого заместителя председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам Кельбаха Сергея Валентиновича, действующего на основании доверенности № Д-24/03/11 от «31» марта 2011 года, именуемая в дальнейшем «Государственная компания», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение "ДорИнжСтройПроект"» (ООО ПО «ДИСП»), в лице генерального директора Семченко Александра Трофимовича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны»,

в связи со сменой банковских реквизитов Подрядчика и передачей Государственной Компанией Подрядчику строительной площадки под вырубку леса на участке с 29 по 58 км,

заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Государственному контракту № 18-ГК/08 от 16.12.2008 года (далее – Государственный Контракт) о нижеследующем:

### 1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 Стороны договорились возобновить обязательства по выполнению части работ по Государственному контракту по нижеследующим позициям (кодам) Календарного графика (Приложение № 1 к Государственному контракту), а именно:

- рубка деревьев мягких пород с корчевкой пней км 29-58 км (код №1.1.01.2 (1.1.01.2.1 - 1.1.01.2.5);

- расчистка площадей от кустарников и мелколесья км 29-58 км (код - 1.1.02.2).

1.2 Выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего Дополнительного соглашения (далее – Работы), возобновляется Подрядчиком с даты подписания Дополнительного соглашения. Работы должны быть выполнены до 30 июля 2011 года включительно.

1.3 Изложить Календарный График производства работ по Государственному контракту (Приложение №1 к Государственному контракту) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

1.4 Работы по Государственному контракту Подрядчик выполняет в соответствии с Календарным Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.5 Изложить банковские реквизиты Подрядчика в разделе «Адреса и реквизиты сторон» в следующей редакции:

«ПОДРЯДЧИК»

Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ДорИнжСтройПроект» (ООО ПО «ДИСП»)

Адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.23, стр.3,

ИНН: 7703080531; КПП: 774501001

Банк: ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»

р/с: 40702810700000004079

к/с: 30101810200000000904 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525904.

ОКПО: 26261198; ОКОГУ 49014;

ОКАТО 45286575000;

ОКТМО 45380000; ОКФС 16;

ОКОПФ 65; ОКВЭД 45.21.3

## 2 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

2.1 Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с Календарным графиком (Приложение №1 к Дополнительному соглашению) является основанием для прекращения Заказчиком обязательств по Государственному контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

2.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Государственного контракта.

2.3 Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Государственного контракта.

2.4 Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух прошитых, пронумерованных экземплярах (каждый на двух листах), имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

2.5 К настоящему Договору приложено и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Календарный график производства работ.

## ПОДПИСИ СТОРОН:

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
КОМПАНИЯ**

Первый заместитель председателя  
правления Государственной  
Компании «Российские автомобильные  
дороги»

  
С.В. Кельбах

**ПОДРЯДЧИК**

Генеральный директор  
ООО ПО «ДИСП»

«ДорИнжСтройПроект»



А.Т. Семченко